

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV

Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
Telefoon: 078 - 6772522*
E-mail: info@graphorn.nl

IBAN: NL51 INGB 0652 9106 61
KvK Rotterdam: 24393220
BTW nr.: NL8156.24.967.B01
Website: www.graphorn.nl



Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK

Factuurdatum 02-11-2023
Factuurnummer 231720
Debiteur Gemeente Ridderkerk
Bankrekening NL51INGB0652910661
Btw nummer NL815624967B01

Ons projectnr 23044

Betreft WRM perceel B Driehoek Het Zand Ridderkerk

Factuur

Aanneemsom	:	€	90.795,03
Reeds gefactureerd	:	€	44.507,71
Reeds gefactureerd MM	:	€	0,00

Omschrijving	Aantal	Eenh.	Btw	Bedrag per eenh.	Bedrag
Uw kenmerk 2023-016040/430101-10/68300319/333169					
4e termijn	1,000	term	1	14.937,25	14.937,25
				Totaal excl. BTW	€ 14.937,25
				BTW	€ 3.136,82
				Totaal	€ 18.074,07

Betaaltermijn
Uiterste betaaldatum

Te betalen binnen 14 dagen, onder vermelding van factuurnummer.
16-11-2023

Project : De Driehoek WRM 1 fase te Ridderkerk						TERMIJNEN			
BAR-organisatie Termijn 4						Hoeveelheid deze week	Hoeveelheid tot vorige week	Totaal termijnen	Totaal Bedrag
BESTEK POST- NUMME R	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EEN-HEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO			
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN								
10	ALGEMENE MAATREGELN								
1000	Algemene maatregelen								
100030	Schoonhouden openbare wegen	EUR	€	475,00	N				
11	TUDELUKE VOORZIENINGEN								
1100	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid								
110010	Toepassen rijplaten.	EUR	€	600,00	N				
1101	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen								
110110	Graven proefsleuf.	m		5	V				
12	VERKEERSMAATREGELN EN OMLEIDINGSROUTES								
1200	Verkeersmaatregelen BUKO Stelpost								
120020	Maken verkeersafzetting splan BUKO								
120030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/fiets/voetpad								
1201	Tijdelijke bebording								
120110	Toepassen borden bouwverkeer.	st		2	V				
13	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN								
1401	Opbreken tegels								
140110	Opbreken betontegels.	m2		25	V				
1402	Opbreken betonbanden								
140210	Opbreken trottoirbanden 180/200*250 mm	m		17	V				
140220	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm	m		18	V				
17	VERWIJDEREN GROEN								
1700	Verwijderen groen								
170010	Maaien gras/veld	m2		100	V				
2	GRONDWERKEN								
20	GROND ONTGRAVEN								
2010	Grond ontgraven uit cunet/bekleding(voetpaden)								
201040	Grond ontgraven uit cunet	m3		90	V				
21	GROND VERVOEREN								
210010	Grond vervoeren intern naar bermen	m3		90	V				
22	GROND VERWERKEN								
2200	Zand verwerken in cunet								
220010	Grond verwerken in cunet dikte 500mm	m3		400	V				
2202	Grond verwerken in terrein								
220220	Grond verwerken in bermen uitkomende grond	m3		100	V				
220220	Grond verwerken in bermen nieuwe teelaarde 100mm	m3		100	V				
23	GROND LEVEREN								
2300	Leveren zand.								
230010	Leveren grond.	m3		400	V				
2302	Leveren teelaarde								
230210	Leveren teelaarde	m3		100	V				
2303	Leveren bomenzand								
230310	Leveren bomenzand	m3		20	V				
24	PROFILEREN EN VERDICHTEN								
2401	Verdichten zandcunet								
240110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3		350	V				
3	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN								
31	VERWIJDEREN KOLKEN								
34	AANBRENGEN RIOLERING								
3404	Aanbrengen putafdekkingen								
340410	Aanbrengen putrand met deksel, DWA L=A	st		2	V				
340420	Aanbrengen putrand met deksel, HWA L=A	st		5	V				
340450	Leveren stellingen van beton	st		21	V				
3406	Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen								
340610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		39	V				
340620	Aanvullen sleuf.	m		39	V				
340630	Grond vervoeren t.b.v. nieuwe kolkaansluitingen	m3		5	V				
3408	Aanbrengen kolleidingen								
340820	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st		13	V				
340830	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m		39	V				
340890	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 gr.	st		52	V				
3409	Aanbrengen kolken								
340910	Aanbrengen straatkolk 1250M/85 M-line L=A	st		7	V				
340920	Aanbrengen trottoirkolk 1271-90 M-line L=A	st		6	V				
4	VERHARDINGEN								
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN								
411	AFWERKEN ZANDBED								
412	AANBRENGEN STRAATLAAG								
412010	Aanbrengen straatlaag	m2		1369,2	V				
42	AANBRENGEN VERHARDINGEN EN OPSLUITINGEN								
	Levering via aparte opdracht > Offerte Giverbo								
420	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN								
420010	Aanbrengen geb. DF, rijbaan gemengd, Keperverband	m2		392	V				
	Sienna 80%/Auraton 20%								
420020	Aanbrengen geb. DF, voetpaden gemengd, Elleboogverband	m2		114	V				
	Sienna 80%/Auraton 20%								
420030	Aanbrengen geb. DF, Entree Blok B, Keperverband	m2		30	V				
	Sienna 100%								
420040	Aanbrengen geb. DF, gootlaag overgang rijbaan/inrit	m2		5	V				
	Sienna 100%								
420050	Aanbrengen geb. DF, voetpaden rondom Blok B, Halfsteensv.	m2		400	V				
	Inverno Zwartbruin onbezand								
420055	Aanbrengen geb. DF, voetpaden rondom Blok B, dubbele strekse laag	m		112	V				
420060	Aanbrengen betonstraatstenen grijs/inrit Erasmuslaan	m2		60	V				
420070	Aanbrengen grasbetontegels Gradient A	m2		275	V				
	In verband met BSS KF grijs								
420120	Grasbetontegels vullen met Bomenzand	m2		275	V				
420120	Minderwaardige BSS zwart p-vak aanbrengen	m2		40	V				
420140	Aanbrengen molgoot DF gemengd kolkenlijn op zand	m		62	V				
420170	Bestaande rollaag Erasmuslaan herstellen	m		18	V				
	Onderhoudsstrook								
420200	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x100mm grijs GVB-92	m2		25,2	V				
420210	Grasbetontegels vullen met Bomenzand	m2		25,2	V				
421	AANBRENGEN TEGELS								
421020	Aanbrengen betontegels dik 80 mm grijs	m2		11	V				
421030	Aanbrengen betontegels dik 80 mm rood	m2		14	V				
421040	Aanbrengen betontegels 500x500x80	m2		3	V				
423	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 180/200x250 NIEUW								
423020	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (recht)	m		56	V				
423030	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (bocht)	st		15	V				
423040	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (hoekblok)	st		3	V				
423050	Aanbrengen 180/200x250mm verlaagde banden	st		4	V				
423060	Aanbrengen 180/200x250mm verloopbanden	st		4	V				
423070	Aanbrengen steunrug van stampbeton	m		100	V				
423080	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (recht)	m		60	V				
423090	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (bocht)	st		23	V				
423100	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (hoekstuk)	st		7	V				
423110	Aanbrengen steunrug van stampbeton	m		80	V				
425	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN								
425020	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (recht)	m		200	V				
425030	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (bocht)	st		64	V				



OMSCHRIJVING	EEN- HEID	VERPLICHTING	V
			K
			K

Datum	19-jul-23
Inschrijve	Graphorn Groen-en Infraprojekten BV Mandenmakerstraat 20 2984 AS Ridderkerk
Handtek.	



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens